

Week 3 | 15 januari 2024 tot en met 19 januari 2024

### Uitgevoerde werkzaamheden week 3:

- Verwijderen bestaande riolering en aanleggen nieuwe riolering PVC Ø 400 mm vanaf kruising Poststraat richting Schilderssteeg.
- Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen
- Aanbrengen ontbrekende stuk bestrating in de Poststraat richting de Kerkring.

Maandag en dinsdag niet kunnen rioleren door winterse omstandigheden.

Woensdag t/m vrijdag redelijk wat stagnatie door archeologische begeleiding.

### Geplande werkzaamheden week 4:

- Verwijderen bestaande riolering en aanleggen nieuwe riolering PVC Ø 400 mm tot aan de kruising met de Schilderssteeg.
- Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen.
- Grondwerk cunet en plaatsen kolken
- Aanbrengen wegfundering van menggranulaat..

